

АКТ  
о результатах контроля за исполнением  
заключенного концессионного соглашения

с.Москово

от 30 января 2018г.

Комиссия в составе:

Главы сельского поселения Московский сельсовет- Хуснутдинова Динара Загитовича,

Заместителя директора ООО «ЖКХ с.Москово» Салимьянова Разифа Мухамаевича

заключили настоящий акт о выполнении условий концессионного соглашения б/н от 21 апреля 2015 года. Условиями концессионного соглашения предусмотрены в 2017 году:

1). Реконструкция КНС-2 с заменой насоса в количестве 1 шт. на сумму 25 тыс.рублей.

Фактически проведена реконструкция КНС-2 с заменой насоса в количестве 1 шт. на сумму 55 тыс.руб.

2). Режимная наладка котлов котельных с составлением режимных карт №1,2 на сумму 114 тыс.рублей.

Фактически поведена режимная наладка котлов котельной №2 на сумму 50 тыс.рублей. Режимная наладка котлов котельной №1 не считается возможным в связи с модернизацией тепловой сети. Эксплуатация котельной приостановлена.

Подписи:



Хуснутдинов Д.З.



Салимьянов Р.М.